

Persbericht Rekenkameronderzoek financiële overschrijdingen

Tilburg, 5 oktober 2020. Binnen de gemeente Tilburg vallen projecten met regelmaat duurder uit dan het krediet dat oorspronkelijk door de gemeenteraad is vastgesteld. De informatievoorziening hierover aan de gemeenteraad is in onvoldoende mate adequaat geweest. Er zijn kredieten voor projecten goedgekeurd zonder dat de raad goed geïnformeerd was over de risico's tijdens de uitvoering en over de dekking van de kosten. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Tilburg.

Overschrijdingen van oorspronkelijke kredieten kunnen diverse oorzaken hebben. Soms worden de verwachte kosten van een project bepaald op basis van een onvolledige inschatting van de materialen en/of de werkzaamheden. Soms worden zaken in eerste instantie over het hoofd gezien, zoals noodzakelijke grondwerkzaamheden of problemen bij de sloop van bestaande bebouwing. In een latere fase komen die kosten dan alsnog naar voren. Een andere oorzaak voor een financiële overschrijding is het toevoegen van nieuwe wensen en eisen aan een project nadat het al is gestart. Dat gebeurt overigens ook wel eens op initiatief van de gemeenteraad. Zo'n wijziging in de scope kan financiële consequenties hebben. Tot slot kunnen externe factoren waarop de gemeente soms weinig tot geen invloed heeft, leiden tot kostenstijgingen. Gedacht kan worden aan een onverwachte prijsstijging van materialen of een faillissement van een aannemer.

Op basis van het onderzoek doet de Rekenkamer Tilburg enkele aanbevelingen om financiële overschrijdingen bij projecten zoveel mogelijk te voorkomen. In de startfase dient de gemeenteraad van het college van burgemeester en wethouders een goed overzicht te krijgen van de scope van het gehele project, inclusief de afwegingen met betrekking tot voorbereidingstijd en de planning van de uitvoering. Als het in de startfase nog niet mogelijk is om een financiële doorrekening van het project te maken, dient er een grotere reserve boven het uitvoeringskrediet ingebouwd te worden waarmee tegenvallers kunnen worden gecompenseerd. Tijdens de uitvoering van een project dient te worden voorkomen dat de ambities verruimd worden. Als dat wel gebeurt en het betreft een samenwerking met een private partij, dan betekent dit een contractaanpassing waar de gemeenteraad vooraf goedkeuring aan moet geven.

De Rekenkamerbrief, de reactie van het college van burgemeester en wethouders en het raadsvoorstel zijn te downloaden via <https://rekenkamertilburg.nl/onderzoeken/financiele-overschrijdingen-bij-projecten/>.

Vervolg

De Rekenkamer Tilburg licht de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek toe tijdens een digitale informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 5 oktober 2020 van 16.00 – 18.00 uur, te volgen via [https://tilburg.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/776159/Informatie-debat%20\(digitaal\)%2005-10-2020](https://tilburg.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/776159/Informatie-debat%20(digitaal)%2005-10-2020). De Rekenkamer verzoekt de gemeenteraad het raadsvoorstel aan de orde te stellen tijdens de debatbijeenkomst op 12 oktober 2020 en de raadsvergadering van 26 oktober 2020.